

IQK-Karte 7 – Parallelmessungen zum Referenzverfahren

Beispiel 16

Abwasseranlage: KA - Musterstadt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Datum	Name	Proben- bezeichnung	Proben- art	Parameter	referenzierte Überwachung Labor	Messwert Messwert mg/l	Messwert Betriebs- methode mg/l	Abweichung absolut Sp8-Sp7 mg/l	Abweichung relativ Sp9x100/ Sp7 %	Zulässige Abweichung		Bewertung: Qualitätsziel erfüllt?
										Bedin- gung mg/l	% mg/l	
17.02.2016	Ge	Ablauf	QSP	P _{ges}	AFU	0,9	0,8	-0,1	-11,1	> 1,0	20	
										<= 1,0	0,2	ja
17.02.2016	Ge	Ablauf	QSP	CSB	AFU	45	42	-3	-6,7		20	ja
17.02.2016	Ge	Ablauf	QSP	NH ₄ -N	AFU	5,5	4	-1,5	-27,3	> 1,0	20	nein!
17.02.2016	Ge	Ablauf	QSP	NO ₂ -N	AFU	0,08	0,07	-0,01	-12,5	> 0,5	20	
										<= 0,5	0,1	ja
17.02.2016	Ge	Ablauf	QSP	NO ₃ -N	AFU	8,8	8,5	-0,3	-3,4		20	ja
17.02.2016	Ge	Ablauf	QSP	N _{anorg}	AFU	14,38	12,57	-1,81	-12,6		20	ja
28.07.2016	Do	Ablauf	QSP	P _{ges}	AFU	1,1	0,8	-0,3	-27,3	> 1,0	20	nein!
										<= 1,0	0,2	
28.07.2016	Do	Ablauf	QSP	CSB	AFU	53	50	-3	-5,7		20	ja
28.07.2016	Do	Ablauf	QSP	NH ₄ -N	AFU	4,7	4,8	0,1	2,1	> 1,0	20	ja
28.07.2016	Do	Ablauf	QSP	NO ₃ -N	AFU	5,4	5,6	0,2	3,7		20	ja

Betriebsverantwortliche/r: 30.07.2016, Gebhardt

Datum, Unterschrift